

공사예정공정표

현장명 : 수색동 307-4 다세대주택 신축공사 [착공일부터 약 6개월, 공사기간(예정) : 2022.10.01.~ 2023.04.09]

[지하1층-지상5층]

| 구분 | | 10/1 | 10/10 | 10/17 | 10/24 | 10/31 | 11/7 | 11/14 | 11/21 | 11/28 | 12/5 | 12/12 | 12/19 | 12/26 | 1/2 | 1/9 | 1/16 | 1/25 | 1/30 | 2/6 | 2/13 | 2/20 | 2/27 | 3/6 | 3/13 | 3/20 | 3/27 | 4/3 | 비고(공사기간) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|----------|-------|-------|-------|------|-------|---------|-------|------|-------|-------|-------|------|------------|------|-------|------|------|------------|------|-------------|-----|------|------|------|------------|------------|------------|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|--|------------|------------|
| | | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 | 13주 | 14주 | 15주 | 16주 | 17주 | 18주 | 19주 | 20주 | 21주 | 22주 | 23주 | 24주 | 25주 | 26주 | 27주 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 건축 | 공통가설 | [가설기간] | | | | | | | | | | | | | | 2022-10-01 | | | | | | | | | | | | 2022-10-07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 지정및 기초공사 | [지정기간] | | 지정공사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-10-10 | | | | | | | | | | | | 2022-10-23 | | | |
| | 골조공사 | | | | | 지하1층 | | 지상1층 | | 지상2층 | | 지상3층 | | 지상4층 | | 지상5층 | | | | | | | | | | | | 2022-10-24 | | | | | | | | | | | | 2023-01-24 | | | | | |
| | 방수/ 단열공사 | | | | | | | 방수공사 | | | | 단열공사 | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-11-07 | | | | | | | | | | | | 2023-01-29 | | | | | |
| | 조적/ 미장공사 | | | | | | | | 조적/미장공사 | | | | 바닥미장 | | | | | | | | | | | | | | | 2022-11-14 | | | | | | | | | | | | 2023-02-05 | | | | | |
| | 목공사 | | | | | | | | 목공사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-11-27 | | | | | | | | | | | | 2022-02-03 | | | | | |
| | 창호/ 유리공사 | | | | | | | | 창호공사 | | | | 유리공사 | | | | | | | | | | | | | | | 2022-11-27 | | | | | | | | | | | | 2022-03-04 | | | | | |
| | 타일공사 | | | | | | | | 벽체타일 | | | | 바닥타일 | | | | | | | | | | | | | | | 2022-11-26 | | | | | | | | | | | | 2023-03-05 | | | | | |
| | 금속/ 잡공사 | | | | | | | | | | 잡공사 | | | | 금속공사 | | | | | | | | | | | | | | | 2022-11-29 | | | | | | | | | | | | 2023-03-05 | | | |
| | 가구/ 주방가구공사 | | | | | | | | | | | | | | | 일반/주방가구공사 | | | | | | | | | | | | 2022-01-02 | | | | | | | | | | | | 2023-03-19 | | | | | |
| | 도장공사 | | | | | | | | | | | | | | | 도장공사 | | | | 코킹공사 | | | | | | | | | | | | 2022-01-02 | | | | | | | | | | | | 2022-03-18 | |
| | 도배공사 | | | | | | | | | | | | | | | | | 천장도배 | | | | 벽도배 | | | | | | | | | | 2022-01-09 | | | | | | | | | | | | 2023-03-05 | |
| | 바닥재공사 | | | | | | | | | | | | | | | | | 바닥재공사 | | | | | | | | | | | | | | | 2022-01-09 | | | | | | | | | | | | 2023-03-12 |
| | 마감공사 및 준공청소 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 준공청소 | | | | | | | | | 2022-02-20 | | | | | | | | | | | | 2023-04-09 | |
| 토목 | 토공사 | | | | | | 토공사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-10-30 | | | | | | | | | | | | 2022-11-13 | | | | | |
| | 우오수공사 | | | | | | | | | | | | | 우오수공사 | | | | | | | | | | | | | | 2022-12-27 | | | | | | | | | | | | 2023-01-24 | | | | | |
| | 구조물공사 | | | | | | | | | | | | | | | | | 구조물공사 | | | | | | | | | | 2022-01-26 | | | | | | | | | | | | 2023-03-19 | | | | | |
| | 포장공사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 포장공사 | | | | | | | | | 2022-02-08 | | | | | | | | | | | | 2023-03-26 | | | | |
| | 마감공사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 부대공사 및 현장정리 | | | | | | | | | 2022-02-20 | | | | | | | | | | | | 2023-04-09 | |
| 기계 | [기계] | | 도면검토, 협의 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-10-10 | | | | | | | | | | | | 2023-04-09 | | | | | | | | | | | | |
| 전기 | [전기] | | 도면검토, 협의 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022-10-10 | | | | | | | | | | | | 2023-04-09 | | | | | | | | | | | | |