

예정공정표

현 장 명 : 인조별서유기비 마을회관 신축공사
공 사 기 간 : 2023년 06월 07일 ~ 2023년 12월 03일(착공일로부터 180일)
공 사 금 액 : 329,244,720

서이종합건설 주식회사
 작성자 : 현장대리인 윤 아영 (인)

구분	공종	금액	구분보합	보합	2023년																														진도					
					6월					7월					8월					9월					10월					11월						12월				
					4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24		31				
					-2	5	12	19	26	33	40	47	54	61	68	75	82	89	96	103	110	117	124	131	138	145	152	159	166	173	180	187	194	201	208					
건 築 사	01 인조별서유기비 마을회관 신축공사(건축)																																							
	01. 가설공사	24,164,583	9.70%	7.34%	가설비설치 및 관곽 등 가설공사																														가설비 시스템에 해체					
	02. 토공사	628,552	0.25%	0.19%	기초 타파기 및 정지작업																																			
	03. 철근콘크리트공사	63,098,348	25.32%	19.16%	철근가공 및 레미콘 타설																																			
	04. 조적공사	5,685,041	2.28%	1.73%	조적벽 쌓기																																			
	05. 타일공사	11,672,227	4.68%	3.55%																															타일지, 도기질, 브릭타일 시공					
	06. 석공사	4,974,210	2.00%	1.51%																															외관석 및 인조 대리석 렌다이 시공					
	07. 방수공사	8,854,928	3.55%	2.69%																															시메트액체방수, 우레탄도막방수					
	08. 금속공사	10,547,871	4.23%	3.20%																															내부 : 경량철근형정통 및 금속천정재 공사 / 외부 : 알루미늄 크판넬 및 캐노피 외벽마감					
	09. 미장공사	51,649,671	20.73%	15.69%																															벽, 바닥, 무르타르 바름					
	10. 창호공사	6,345,644	2.55%	1.93%																															강화도어, 방화문, 철문, 프로젝트창 등 창호 공사					
	11. 유리공사	5,032,584	2.02%	1.53%																															도어, 창문 유리설치					
	12. 도장공사	4,231,892	1.70%	1.29%																															외관경수성페인트 및 알루미늄페인트 칠 마감					
	13. 수장공사	13,606,111	5.46%	4.13%	착																														페놀폼단열재, 콘크리트타설부착, 슬래브감기					
	14. 기타공사	6,527,862	2.62%	1.98%																															화장실카막이, 세면대, 거울 설치					
	15. 가구공사	6,327,249	2.54%	1.92%																															제작 가구 설치 및 가전제품 배치					
	16. 부대공사	22,896,281	9.19%	6.95%																															토수포장, 부도블록포장, 맨홀 및 토목배관 설치/정화조설치					
	17. 골재대	2,364,808	0.95%	0.72%																																				
	18. 운반공사	662,149	0.27%	0.20%	당																														철근 운반					
	19. 작업부산물	58,380	-0.02%	-0.02%																															작업부산물					
	건축 합계		249,211,631	100.00%	75.69%																																			
건축 보합																																								
기 계 사	02 인조별서유기비 마을회관 신축공사(기계)																																							
	010101 장비설치공사	2,125,059	0.85%	0.65%																															기계 : 장비설치공사					
	010102 환기설비공사	550,070	0.22%	0.17%																															기계 : 환기설비공사					
	010103 위생기구설치공사	4,340,861	1.74%	1.32%																															기계 : 위생기구설치공사					
	010104 급수급탕배관공사	4,798,008	1.93%	1.46%																															기계 : 급수급탕배관공사					
	010105 오배수배관공사	7,601,848	3.05%	2.31%																															기계 : 오배수배관공사					
기계 합계		19,415,846	7.79%	5.90%																																				
기계 보합																																								
토 목 사	03 인조별서유기비 마을회관 신축공사(토목)																																							
	1. 토 공	9,110,161	15.03%	2.77%	토목 : 토공사																																			
	2. 흙막이공	51,507,082	84.97%	15.64%	토목 : 흙막이 공사																																			
토목 합계		60,617,243	100.00%	18.41%																																				
토목 보합																																								
총합계		329,244,720	100.00%	100.00%																																				
구 분	날 자																																							
		누계일	-2	5	12	19	26	33	40	47	54	61	68	75	82	89	96	103	110	117	124	131	138	145	152	159	166	173	180	187	194	201	208							
	건 築 공 사	주간	2.07%	2.07%	4.60%	2.53%	3.03%	3.03%	0.57%	3.10%	3.02%	3.03%	0.57%	3.10%	4.21%	4.82%	6.84%	5.18%	6.74%	7.59%	3.44%	3.10%	1.75%	1.74%	2.86%	5.84%	4.84%	6.11%	4.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							
		누계	2.07%	4.13%	8.73%	11.27%	14.29%	17.32%	17.89%	21.00%	24.01%	27.04%	27.61%	30.71%	34.93%	39.75%	46.59%	51.77%	58.51%	66.10%	69.54%	72.63%	74.38%	76.12%	78.97%	84.81%	89.66%	95.76%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
	75.69%	누계*건축보합	1.56%	3.13%	6.61%	8.53%	10.82%	13.11%	13.54%	15.89%	18.18%	20.47%	20.90%	23.25%	26.44%	30.08%	35.26%	39.18%	44.29%	50.03%	52.63%	54.98%	56.30%	57.62%	59.78%	64.20%	67.86%	72.49%	75.69%	75.69%	75.69%	75.69%	75.69%							
	기 계 공 사	주간	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%								
		누계	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							
	5.90%	누계*기계보합	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							
	토 목 공 사	주간	35.84%	35.84%	28.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%								
		누계	35.84%	71.68%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							
18.41%	누계*토목보합	6.60%	13.20%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%	18.41%									
전 체	주간	8.16%	8.16%	8.70%	1.92%	2.29%	2.29%	0.43%	2.35%	2.28%	2.29%	0.43%	2.35%	3.19%	3.65%	6.43%	5.26%	6.44%	5.75%	2.60%	2.67%	2.31%	1.97%	2.16%	4.42%	3.66%	4.62%	3.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%								
	누계	8.16%	16.32%	25.02%	26.94%	29.23%	31.52%	31.95%	34.30%	36.59%	38.88%	39.31%	41.66%	44.85%	48.50%	54.93%	60.19%	66.63%	72.38%	74.98%	77.64%	79.95%	81.92%	84.09%	88.51%	92.17%	96.79%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								