예 정 공 정 표

공사명 : 녹번동 도시형생활주택 신축공사

공 종 명	년	2023년																						
	월	3월			4월			5월			6월			7월			8월			9월			비 고
	일	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
건축공사	보 할																						100%
01) 공통가설공사	3.70%																						
02) 가설공사	2.07%							비계설치						비계해체									90%
03) 토목공사	10.65%			흙막이가시설+터파기																			
04) 철근CON'C공사	26.58%					mat	B1Fcon	1Fcon	2Fcon	3Fcon	4Fcon	5Fcon	6Fcon	지붕Fcon									80%
05) 단열공사	0.17%											최상층 단열공사		외벽 단열공사									
06) 미장/조적공사	2.86%												각층미장		기포타설	방통타설							70%
07) 방수공사	1.05%									각층 화장실 방수						옥상방수							
08) 타일및 석공사	3.22%							외벽 자재발주					석공사			각층 화장실 타일							60%
09) 창호공사	5.37%										창호발주					창호시공							
10) 금속공사	2.05%											방화문틀설치				난간대설치		방화문시공					50%
11) 수장및목공사	6.01%												각세대목문틀설치			인테리어목공사							
12) 도장공사	1.00%															도장공사							40%
13) 가구및 옵션공사	7.84%																	가구 및 옵션공사					
15) 기타공사	10.55%		기타공사																				30%
16) 조경및부대토목공사	2.03%																조경 및 부대토목						
17) 전기/통신공사	3.58%			배관작업						입선작업								기구취부					20%
18) 설비/가스공사	8.54%		배관작업				세대 위생 배관								난방배관			위생기구취부					
19) 소방공사	0.60%												소화배관				감지기설치						10%
20) 인입공사	2.11%															수도,전기,가스,인입공사							
합 계	100%																						